



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

3. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 3. 2015

## Bod pořadu jednání:

### Schválení Roční zprávy o postupu realizace IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci za rok 2014

**Zpracoval:** Ing. Michal Vereščák  
odbor, oddělení: odbor strategického rozvoje a dotací  
telefon: 48 524 3196

**Schválil:** vedoucí oddělení  
vedoucí odboru Ing. Michal Vereščák

**Projednáno:** Řídícím výborem IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci a Radou města dne 17. 3. 2015

**Poznámka:**

**Předkládá:**  
*p. Tibor Batthyány, v.r.*  
*primátor statutárního města Liberec*  
*Mgr. Jan Korytář, v.r. náměstek primátora*

## Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

***s c h v a l u j e***

Roční zprávu o postupu realizace IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci za rok 2014 dle přílohy

*a ukládá*

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, zajistit předložení Zprávy poskytovateli dotace.

**T: březen 2015**

## Důvodová zpráva

Řídící výbor IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci schválil formou per rollam podobu Roční zprávy o postupu realizace předmětného IPRM za rok 2014. Povinnost vypracovat a předložit Zprávu poskytovateli dotace vyplývá z platných podmínek implementace ROP NUTS II SV.

Tato Zpráva musí být v souladu s platnou metodikou poskytovatele dotace předložena poskytovateli dotace každý rok do konce března, vždy za uplynulý rok realizace IPRM. Z tohoto důvodu je nyní předkládána Zpráva za období 1.1.2014 – 31.12.2014.

V předložené Zprávě jsou zohledněny komplexní informace týkající se jak samotné implementace předmětného IPRM, tak dílčích projektů, které naplňují vizi a cíle IPRM.

Tato Zpráva musí být projednána a schválena Řídícím výborem IPRM, radou a zastupitelstvem SML a následně předložena poskytovateli dotace v tištěné podobě s připojeným podpisem statutárního zástupce SML.

### Základní informace o IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci

Doba realizace: 24. 2. 2011 – 30. 6. 2015

Výše původní alokace (ERDF): 540.000.000,- Kč

Aktuální nárok na alokaci (ERDF): 404.668.399,53 Kč

Na implementaci tematického IPRM se v rámci ROP SV aktuálně reálně podílí 24 investičních projektů a jeden neinvestiční projekt:

Projekt	Žadatel	Fyzicky ukončen	Finančně ukončen
Obnova sportovišť Harcov	Volejbalový klub TUL, o.s.	Ano	Ano
Multifunkční volnočasové centrum Liberec – Růžodol	Jezdecký klub Liberec, o.s.	Ano	Ano
Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina	SML	Ano	Ne
Rekonstrukce sokolovny ve Vratislavicích nad Nisou	SML – MO Vratislavice nad Nisou	Ano	Ne
Jezdecký klub Liberec - rekonstrukce jezdeckého klubu	Jezdecký klub Liberec, o.s.	Ano	Ne
Multifunkční hřiště – Lesní	ZŠ Lesní	Ano	Ano
Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská	SML	Ano	Ne
Komunitní centrum Ruprechtice	Římskokatolická farnost Liberec – Ruprechtice	Ne	Ne
Dostavba a rekonstrukce sportovního areálu ve Starých Pavlovicích	SK Rapid Pavlovice, o.s.	Ano	Ano
Modernizace expozice Severočeského muzea v Liberci	Liberecký kraj	Ano	Ne
Rekonstrukce hřiště a tělocvičny u Střední školy	Liberecký kraj	Ano	Ne

gastronomie a služeb Liberec			
Revitalizace přírodního areálu Jedličkova ústavu a jeho zpřístupnění veřejnosti pro volnočasové aktivity	Liberecký kraj	Ano	Ano
Plus minus padesát - volnočasová přírodní zóna Koloseum	MCU Koloseum, o.p.s.	Ano	Ne
Revitalizace hřiště v Kateřinkách	Pionýrská skupina Františkov	Ano	Ano
Revitalizace území Bendlova – Fibichova	Volejbalový klub TUL, o.s.	Ano	Ano
Obnova sportoviště Krásná Studánka	FK Krásná Studánka	Ne	Ne
Regenerace a revitalizace kostela Sv. Bonifáce v Liberci a rozšíření možností jeho využití	Římskokatolická farnost – děkanství Liberec – Rochlice	Ano	Ano
Volnočasové plochy Liberec I	SML	Ne	Ne
Administrativní zajištění tematického IPRM	SML	Ne	Ne
ZŠ Sokolovská - rekonstrukce	SML	Ano	Ano
Sokolovna Vesec – rekonstrukce	TJ Slovan Vesec	Ne	Ne
Lůžkový hospic v Libereckém kraji	Liberecký kraj	Ne	Ne
Obnova kostela Sv. Antonína Velikého v Liberci	Římskokatolická farnost – arciděkanství Liberec	Ne	Ne
Kulturně pohybové centrum Koloseum	MCU Koloseum, o.p.s.	Ne	Ne
Centrum Vlasty Buriana	Společnost Vlasty Buriana o.p.s.	Ne	Ne

Přehled čerpání finanční alokace:

Rok	2012	2013	2014	2015	Celkem
Čerpání v Kč	13 061 953	28 367 658	34 328 442	328 910 347	404 668 400
Čerpání v %	3%	7%	8%	81%	100%

Přehled předpokládaných celkových nákladů a skutečně vynaložených nákladů finančně ukončených projektů SML zobrazuje následující tabulka:

<b>Projekt</b>	<b>Předpokládané celkové náklady v Kč</b>	<b>Skutečně vynaložené náklady v Kč</b>
ZŠ Sokolovská - rekonstrukce	16.405.341,24	13.207.987,57

Formulace usnesení byla konzultována s odborem právním a veřejných zakázek.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 - Roční zpráva o postupu realizace IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci za rok 2014

# Formulář 8 - Roční zpráva o postupu realizace IPRM

Tuto zprávu je třeba odevzdat v tištěné a elektronické podobě ŘO ROP.

## 1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ

Údaje o IPRM			
Prioritní osa:	2		
Oblast podpory:	2.1 Rozvoj regionálních center		
Registrační číslo IPRM:	SV/004/S		
Název IPRM:	Atraktivní a kvalitní život v Liberci		
Celková výše alokace dle Smlouvy v Kč:	481 103 351,66,- Kč		
Datum zahájení realizace IPRM:	24/2/2011		
Datum ukončení realizace IPRM:	30/6/2015		
Roční zpráva o postupu realizace IPRM			
Pořadové číslo zprávy:	4.		
Monitorované období:	Začátek	1/1/2014	Konec 31/12/2014
Datum předložení zprávy:	31/3/2015		

## 2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY

Nositel IPRM	
IČ	00262978
Název:	Statutární město Liberec
Adresa:	nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Statutární zástupce: (jméno a příjmení, funkce)	Tibor Batthyány primátor
Zhotovitel zprávy	
Jméno a příjmení, funkce:	Ing. Michal Vereščák, manažer IPRM
Telefonní číslo/mobil/Fax:	485 243 191, 731 692 639
E-mail:	<a href="mailto:verescak.michal@magistrat.liberec.cz">verescak.michal@magistrat.liberec.cz</a>

## A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY

### 3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

V indikativním seznamu dílčích projektů realizovaných v rámci tematického IPRM bylo v roce 2014 zapojeno celkem 28 projektů v rámci ROP NUTS II Severovýchod, Oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center.

Jedná se o následující projekty:

1. Centrum podpory Geotermálního využití energie
2. Obnova sportovišť Harcov
3. Multifunkční volnočasové centrum Liberec - Růžodol
4. Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina
5. Rekonstrukce sokolovny ve Vratislavicích nad Nisou
6. Jezdecký klub Liberec – rekonstrukce jezdeckého klubu
7. Multifunkční hřiště – Lesní
8. Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská
9. Komunitní centrum Ruprechtice
10. Dostavba a rekonstrukce sportovního areálu ve Starých Pavlovicích
11. Modernizace expozic Severočeského muzea v Liberci
12. Rekonstrukce hřiště a tělocvičny u Střední školy gastronomie a služeb Liberec
13. Revitalizace přírodního areálu Jedličkova ústavu a jeho zpřístupnění veřejnosti pro volnočasové aktivity
14. Plus mínus padesát – volnočasová přírodní zóna Koloseum
15. Revitalizace hřiště v Kateřinkách
16. Revitalizace území Bendlova – Fibichova
17. Obnova sportoviště Krásná Studánka
18. Regenerace a revitalizace kostela Sv. Bonifáce v Liberci a rozšíření možností jeho využití
19. Volnočasové plochy Liberec I
20. Administrativní zajištění tematického IPRM
21. ZŠ Sokolovská – rekonstrukce
22. Sokolovna Vesec – rekonstrukce
23. Lůžkový hospic v Libereckém kraji
24. Obnova kostela Sv. Antonína Velikého v Liberci
25. Centrum podpory historického motorismu
26. Rekonstrukce a rozšíření využití fotbalového hřiště ve Vratislavicích nad Nisou

27. Kulturně pohybové centrum Koloseum

28. Centrum Vlasty Buriana

#### **Ad 1. Centrum podpory Geotermálního využití energie**

Předkladatelem projektu je Geotermální energie pro občany o.p.s.

V listopadu 2014 byla ukončena fyzická kontrola realizovaná poskytovatelem dotace. Výsledkem této kontroly bylo ponížení celkových způsobilých výdajů projektu na 0,- Kč a to z důvodu porušení pravidel ROP NUTS II SV. Příjemci tak nebude na projekt vyplacena žádná dotace, přičemž v této souvislosti je nutné zdůraznit, že na poskytnutí dotace není právní nárok. Současně bylo příjemci poskytovatelem dotace navrženo odstoupení od Smlouvy o poskytnutí dotace. Smlouva o poskytnutí dotace doposud nebyla ze strany příjemce vypovězena.

#### **Ad 2. Obnova sportovišť Harcov**

Předkladatelem projektu byl Volejbalový klub TUL, o.s.

Projekt byl dokončen v roce 2012. Celkové způsobilé výdaje projektu činily 15 367 004,02 Kč, z toho dotace činila 13 061 953,40 Kč.

V rámci realizace projektu došlo k rekonstrukci dvou stávajících sportovišť v ulici Na Hrázi a Dubovém vrchu v lokalitě liberecké čtvrti Harcov.

Cílem projektu bylo vylepšení stávajícího stavu sportovních ploch, plochy kurtů, fotbalového hřiště a vybudování kvalitního zázemí pro rozvoj volnočasových aktivit a tělovýchovy. Sportovní plochy jsou pravidelně využívány nejen studenty TUL, ale také žáky základních a středních škol, občany města Liberce a sportovními kluby.

#### **Ad 3. Multifunkční volnočasové centrum Liberec – Růžodol**

Předkladatelem projektu byl Jezdecký klub Liberec, o.s. V roce 2012 byl projekt zdárně dokončen.

Celkové způsobilé výdaje projektu činily 25 877 541,51 Kč, z toho dotace činila 21 836 211,09 Kč.

Cílem projektu byla rekonstrukce a úprava jezdeckého areálu tak, aby došlo k jeho zpřístupnění a zejména zatraktivnění pro široké spektrum občanů. Areál lze po revitalizaci využívat pro sportovní a volnočasové aktivity, a to v průběhu celého roku.

#### **Ad 4. Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina**

Předkladatelem projektu je statutární město Liberec. V roce 2014 byla dokončena fyzická realizace projektu. Finanční ukončení projektu je předpokládáno v prvním kvartálu 2015.

Celkové způsobilé výdaje projektu činí 18 548 039,30 Kč, z toho dotace činí 15 765 833,40 Kč.

Projekt řeší rekonstrukci a modernizaci dvou hřišť při základních školách, které byly ve velmi špatném (až havarijním) stavu. Modernizovaná sportovní zázemí škol budou kromě potřeb



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj



výuky sloužit samozřejmě i širokému spektru zájemců z řad občanů o aktivní trávení volného času.

#### **Ad 5. Rekonstrukce sokolovny ve Vratislavicích nad Nisou**

Předkladatelem projektu je statutární město Liberec – MO Vratislavice nad Nisou.

Předpokládaná výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 26 482 801,68 Kč, z toho dotace činí 22 510 381,42 Kč.

Fyzická realizace projektu byla dokončena v závěru července 2014, předpokládaný termín finančního ukončení projektu je březen 2015.

Předmětem projektu je přístavba a rekonstrukce sokolovny a celkové přizpůsobení areálu současným standardům. Nové prostory splňují nároky kladené na moderní sportoviště. V rámci projektu došlo k rekonstrukci sálu sokolovny, včetně zateplení a přístavby polosuterénní stavby sociálního zázemí a šaten pro sál a venkovní sporty. Nově byl vybudován vstupní třípodlažní objekt, který propojil sál sokolovny a sociální zázemí. Jeho součástí je zázemí pro návštěvníky a nově instalované technické vybavení budovy. V rámci projektu vzniklo jedno nové pracovní místo.

#### **Ad 6. Jezdecký klub Liberec – rekonstrukce jezdeckého klubu**

Předkladatelem projektu je Jezdecký klub Liberec, o.s.

Předpokládaná výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 32.940.504,26 Kč, z toho dotace činí 27.999.428,62 Kč.

Fyzická realizace projektu byla zahájena v květnu 2014 a dokončena v polovině ledna 2015. Finanční ukončení projektu je předpokládáno do konce března 2015. Cílem projektu je rekonstrukce stávajícího areálu jezdeckého klubu – zkvalitnění stávajícího provozu, zlepšení podmínek pro chov koní, snížení provozních nákladů, zejména na vytápění. Modernizace a vnitřní dispoziční změny provedené ve stájích povedou ke zvýšení počtu ustájených koní a tím k zajištění lepšího uspokojení poptávky po jezdeckém sportu.

#### **Ad 7. Multifunkční hřiště - Lesní**

Předkladatelem projektu byla ZŠ Lesní, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace.

Celkové způsobilé projektu činily 5 910 105,86 Kč, z toho dotace činila 5 023 589,98 Kč.

Projekt byl kompletně zrealizován v roce 2012, finančně byl pak dokončen v roce 2013.

V rámci projektu došlo k modernizaci a rozšíření využití původního školního hřiště. Multifunkční hřiště je v určitém režimu (dle provozního řádu) zpřístupněno široké veřejnosti.

#### **Ad 8. Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská**

Předkladatelem projektu je statutární město Liberec.

Předpokládaná výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 12 746 527,21 Kč, z toho dotace činí 10 834 548,05 Kč.

Fyzická realizace projektu proběhla v průběhu roku 2014. Finanční ukončení projektu je předpokládáno do konce února 2015.



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Cílem projektu je vybudování kvalitního zázemí pro aerobik a stolní tenis sportovního centra mládeže. Partnery projektu jsou Sportovní klub stolního tenisu Liberec a Sport aerobik Liberec o.s.

#### **Ad 9. Komunitní centrum Ruprechtice**

Předkladatelem projektu je Římskokatolická farnost Liberec – Ruprechtice.

Předpokládaná výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 9.207.493,51 Kč, z toho dotace činí 7.826.369,48 Kč.

Realizace projektu byla zahájena v roce 2013 (byla podepsána Smlouva o poskytnutí dotace, proplacena první žádost o platbu a zahájen výběr zhotovitele stavby). Vzhledem k tomu, že VZ na výběr zhotovitele stavby byl přezkoumáván ÚOHS, došlo ke zpoždění se zahájením fyzické realizace projektu. Fyzická realizace projektu byla zahájena až koncem září 2014. Finanční ukončení projektu je předpokládáno do konce června 2015.

Společenské a kulturní aktivity, které příjemce poskytuje široké veřejnosti, probíhají v budově fary a ve františkánském komunitním domě, jež spolu vytvářejí souvislý areál. Navržené stavební úpravy nemovitostí mají za účel vytvořit z prozatímně upravených prostor ve stávajících, výše zmíněných, objektech lépe provozně uspořádaný celek. Zároveň vnitřní prostory svým prostorovým a hygienickým standardem budou lépe splňovat současné nároky uživatelů. Nedílnou součástí projektu je také úprava přilehlých pozemků zahrady pro volnočasové aktivity.

#### **Ad 10. Dostavba a rekonstrukce sportovního areálu ve Starých Pavlovicích**

Předkladatelem projektu bylo občanské sdružení SK Rapid Pavlovice.

Skutečná výše celkových způsobilých výdajů projektu činila 21 099 227,33 Kč, z toho dotace činila 17 934 343,23 Kč.

Fyzická realizace projektu byla dokončena závěrem května 2014, k finančnímu ukončení projektu došlo závěrem listopadu téhož roku. Projekt se tedy nachází ve fázi udržitelnosti.

Realizací projektu došlo k dostavbě a komplexní rekonstrukci sportovního areálu SK RAPID Pavlovice. Sportovní volnočasová plocha byla přizpůsobena současným technickým a bezpečnostním standardům.

#### **Ad 11. Modernizace expozic Severočeského muzea v Liberci**

Předkladatelem projektu je Liberecký kraj.

Předpokládaná výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 9 389 220,14 Kč, z toho dotace činí 7 980 836,88 Kč.

Fyzická realizace projektu byla dokončena počátkem prosince 2014. Finanční ukončení projektu je předpokládáno v březnu 2015.

V rámci projektu dojde k modernizaci vnitřních prostor budovy muzea a k vybudování nové expozice hudebních automatů. V rámci úprav vnitřních prostor bude konkrétně vybudován výtah, aby budova muzea byla přívětivější z hlediska bezbariérovosti a snazšího pohybu po jednotlivých expozicích, dále dojde k rekonstrukci sociálního zázemí pro návštěvníky muzea. Dojde rovněž k modernizaci kamerového systému.



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

#### **Ad 12. Rekonstrukce hřiště a tělocvičny u Střední školy gastronomie a služeb Liberec**

Předkladatelem projektu je Liberecký kraj.

Předpokládaná výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 19 923 383,59 Kč, z toho dotace činí 16 934 876,05 Kč.

Fyzická realizace projektu byla dokončena v červnu 2014. Finanční ukončení projektu je předpokládáno v únoru 2015.

Projekt řeší rekonstrukci stávajícího školního hřiště a tělocvičny v areálu SŠ gastronomie a služeb v Liberci, včetně jeho zpřístupnění veřejnosti.

#### **Ad 13. Revitalizace přírodního areálu Jedličkova ústavu a jeho zpřístupnění veřejnosti pro volnočasové aktivity**

Předkladatelem projektu byl Liberecký kraj.

Fyzická realizace projektu byla ukončena v polovině srpna 2014, finančně byl projekt ukončen v prosinci téhož roku. Projekt se nyní nachází ve fázi udržitelnosti.

Konečná výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 4 134 027,78 Kč, z toho dotace činí 3 513 777,15 Kč.

Projekt řeší revitalizaci přírodního areálu Jedličkova ústavu, p.o. a jeho zpřístupnění veřejnosti pro volnočasové aktivity (revitalizace a pořízení vybavení sportovního hřiště, kamenná tvrz, revitalizace a zastřešení jeviště a hlediště, úprava terénu, inženýrských sítí, stavba nových opěrných zdí, revitalizace chodníků).

#### **Ad 14. Plus minus padesát – volnočasová přírodní zóna Koloseum**

Předkladatelem projektu je MCU Koloseum, o.p.s.

Fyzická realizace projektu probíhala od ledna do prosince roku 2014. Finanční ukončení projektu je plánováno do 30.6.2015.

Předpokládaná výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 16 251 571,63 Kč, z toho dotace činí 13 813 835,89 Kč.

Aktuální výše způsobilých výdajů projektu činí z rozhodnutí poskytovatele dotace 0 Kč, neboť příjemce dotace zřídil na majetku pořízeném z dotace zástavu v nesouladu s platnou metodikou poskytovatele dotace. Příjemce dotace má však možnost po odstranění zástavy požádat o převod realizovaných výdajů mezi výdaje způsobilé.

Předmětem projektu je obnova nevyužívaného, zanedbaného areálu v bezprostřední blízkosti Kolosea v lokalitě Nové Pavlovice a jeho přizpůsobení současným technickým a estetickým standardům za využití přírodního potenciálu lokality. Cílem projektu je zatraktivnit předmětné plochy parku a lesoparku a zpřístupnit je veřejnosti.

#### **Ad 15. Revitalizace hřiště v Kateřinkách**

Předkladatelem projektu byla Pionýrská skupina Františkov.

Celkové způsobilé výdaje projektu činily 7 263 613, 93 Kč, z toho dotace činila 6 174 071,84 Kč.



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Realizace projektu probíhala v průběhu roku 2013. Rovněž v témže roce byl projekt ukončen i finančně.

Cíle projektu byla revitalizace hřiště v ulici U Hřiště v Kateřinkách. Součástí projektu bylo vytvoření travnaté rekreační louky, víceúčelového sportovního hřiště s umělou trávou, objektu pro sportovní náčiní a úkryt pro návštěvníky při nepřízní počasí. Součástí projektu bylo rovněž vybudování pobytových ploch s kamennou a zatravnovací dlažbou, kde je i malé ohniště. Na severní straně byl svah zpevněn opěrnými zídkami s prkenným krytem, které tak zároveň slouží jako lavičky. Hřiště bylo oploceno. Součástí zájmového území je i dětský herní prvek – prolézačka.

#### **Ad 16. Revitalizace území Bendlova – Fibichova**

Předkladatelem projektu byl Volejbalový klub Technické univerzity v Liberci.

V roce 2014 byl projekt zcela zrealizován, rovněž finanční ukončení projektu proběhlo v roce 2014.

Celkové způsobilé výdaje projektu činily 6 780 629,72 Kč, z toho dotace činila 5 763 535,26 Kč.

Projekt řešil revitalizaci plochy zařazené do kategorie Významný krajinný prvek, lesoparkového charakteru v oblasti Starého města v Liberci. Předmětem projektu byly zejména terénní a sadové úpravy, technická opatření z hlediska bezpečnosti budoucího využití prostoru (instalace zábran a zajištění poklopu kanalizace) a dále osazení herních a sportovních prvků (venkovní fitness) a vytvoření malého amfiteátru.

#### **Ad 17. Obnova sportoviště Krásná Studánka**

Předkladatelem projektu je FK Krásná Studánka.

Předpokládaná výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 15 513 353,00 Kč, z toho dotace činí 13 186 350,05 Kč.

V roce 2014 proběhla téměř kompletní realizace projektu v souladu se schválenou PD, z klimatických důvodů nebyl položen povrch tenisového hřiště a nalajnováno. Stavební práce byly mimo tyto dokončeny a stavba zápisem do stavebního deníku přerušena. Práce budou dokončeny, jakmile to počasí dovolí a s ní i celá realizace projektu i projekt samotný. Předpokládaný termín dokončení fyzické realizace i finančního ukončení projektu je duben 2015.

Předmětem projektu je zejména kompletní rekonstrukce plochy fotbalového hřiště s oplocením a nová výstavba tréninkového hřiště (víceúčelové hřiště s umělým povrchem se samostatným osvětlením a oplocením). Dále potom beachvolejbalové hřiště, tenisové hřiště s přidruženými tribunami a oplocením).

#### **Ad 18. Regenerace a revitalizace kostela Sv. Bonifáce v Liberci a rozšíření možností jeho využití**

Předkladatelem projektu byla Římskokatolická farnost - děkanství Liberec – Rochlice.

Celkové způsobilé výdaje projektu činily 8.195.021,42 Kč, z toho dotace činila 6.965.768,21 Kč.



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Fyzická realizace projektu byla ukončena v prosinci 2013, k finančnímu ukončení projektu došlo následně v dubnu 2014. Projekt se nachází ve fázi udržitelnosti.

Předmětem projektu byla revitalizace a rekonstrukce objektu kostela tak, aby došlo k jeho zatraktivnění a zpřístupnění širšímu okruhu občanů, kteří jej mohou celoročně využívat pro volnočasové aktivity. Součástí projektu byla revitalizace a zajištění zpřístupnění věže kostela, kde byla vytvořena vyhlídka na Libereckou kotlinu a upraven a zabezpečen výstup na věž. Další částí projektu byla revitalizace chrámové lodi, kterou došlo k vytvoření prostoru pro volnočasové a kulturní aktivity. Dále byl vytvořen bezbariérový přístup do objektu společně s vyznačením parkovací plochy pro osoby se sníženou schopností pohybu. Celý objekt bude samozřejmě i nadále sloužit i pro účely činnosti farnosti.

#### **Ad 19. Volnočasové plochy Liberec I**

Předkladatelem projektu je statutární město Liberec.

Celkové způsobilé výdaje projektu činí 26 671 341,95 Kč, z toho dotace činí 22 670 640,65 Kč.

Na podzim 2014 bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Ukončení výběrového řízení a výběr dodavatele stavebních prací je předpokládán v únoru/březnu 2015. Předpokládaný termín dokončení fyzické realizace projektu je září/říjen 2015, tedy termín, který není v souladu s výzvou poskytovatele dotace. Tím pádem je tento projekt značně rizikový z hlediska jeho schopnosti podílet se na čerpání finanční alokace IPRM.

Předmětem projektu je rekonstrukce a modernizace volnočasových ploch při základních školách Na Výběžku, Vrchlického a Ostašovská. Cílem projektu je rozvoj infrastruktury v oblasti vzdělávání a volnočasových aktivit. Výstupem projektu budou tři moderní sportovní a volnočasové plochy přístupné pro široké spektrum zájemců.

#### **Ad 20. Administrativní zajištění tematického IPRM**

Předkladatelem projektu je statutární město Liberec.

Projekt se nachází ve fázi realizace. Celkové způsobilé výdaje projektu činí 4 940 166,26 Kč, z toho dotace činí 4 199 141,32 Kč.

Hlavním cílem projektu je zajistit implementaci IPRM v souladu s podmínkami poskytovatele dotace.

Publicita integrovaného plánu byla zajišťována prostřednictvím webových stránek projektu, webových stránek SML, inzercí v tištěném periodiku a pomocí letáků v MHD. V periodiku „Věčko“ byly uveřejněny články o dílčích projektech IPRM – Rekonstrukce přírodního areálu Jedličkova ústavu, Rekonstrukce kostela Sv. Bonifáce v Liberci, Lůžkový hospic Libereckého kraje a Modernizace expozic Severočeského muzea v Liberci.

#### **Ad 21. ZŠ Sokolovská – rekonstrukce**

Předkladatelem projektu bylo statutární město Liberec.

V roce 2014 byla ukončena fyzická realizace projektu, v závěru téhož roku rovněž došlo k finančnímu ukončení projektu. Projekt se tedy nachází ve fázi udržitelnosti.

Celkové způsobilé výdaje projektu činily 12 939 413,84 Kč, z toho dotace činila 10 998 501,76 Kč.



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Předmětem projektu byla celková rekonstrukce objektu tělocvičny, kterou má ve správě ZŠ Sokolovská. Rekonstrukce objektu zahrnovala generální opravu střechy, asanaci vnitřních obvodových zdí a obkladů včetně zabezpečení a výměny radiátorů, broušení a úpravu podlahové krytiny, rekonstrukci sociálního zázemí a výměnu vchodových dveří. Nově bylo pořízeno fitness vybavení, sauna a vybavení (nábytek) klubovny. Tělocvična slouží pro účely výuky základní školy, jakož i pro širokou veřejnost pro volnočasové aktivity.

#### **Ad 22. Sokolovna Vesec – rekonstrukce**

Předkladatelem projektu je Tělovýchovná jednota Slovan Vesec.

Celkové způsobilé výdaje projektu činí 10 759 738,38 Kč, z toho dotace činí 9 145 777,62 Kč.

V dubnu 2014 došlo k zahájení fyzické realizace projektu. Projekt měl být stavebně dokončen do konce srpna 2014. Rekonstrukce objektu tělocvičny je téměř hotová, zbývající doposud nerealizovaná část projektu se týká zejména venkovního hřiště a příslušenství. Vzhledem k problémům s vybraným zhotovitelem stavby došlo k rozvázání smlouvy o dílo, celou věc řešil příjemce s poskytovatelem dotace. Na jaře 2015 dojde k výběru nového zhotovitele stavby, který projekt stavebně dokončí v termínu do 30.6.2015. Tento postup byl schválen poskytovatelem dotace.

Realizací projektu dojde k rekonstrukci stávajícího objektu sokolovny a přilehlého hřiště.

#### **Ad 23. Lůžkový hospic v Libereckém kraji**

Předkladatelem projektu je Liberecký kraj.

Celkové způsobilé výdaje projektu činí 108.745.686,01 Kč, z toho dotace činí 87.440.407,75Kč.

Fyzická realizace projektu byla zahájena v červenci 2014 s předpokládaným dokončením v listopadu 2015. Finanční ukončení projektu je předpokládáno do konce prosince 2015.

V roce 2014 nebyla podána ani proplacena žádná žádost o platbu.

V rámci projektu budou provedeny stavební úpravy, změna dispozice a přístavba dvou nových křídel k hlavní budově bývalého sirotčince a stavební úpravy celého stávajícího areálu včetně stavebních úprav stávající administrativní budovy. Areál je typickým brownfield. Realizací projektu dojde ke vzniku lůžkového hospice s kapacitou 28 lůžek. Dále realizací projektu dojde ke vzniku zázemí pro domácí hospicovou péči, zázemí pro edukační činnost, půjčovny pomůcek a poradny pro klienty. Projekt zahrnuje rovněž sadové a terénní úpravy, oplocení areálu a obnovu technické infrastruktury.

#### **Ad 24. Obnova kostela Sv. Antonína Velikého v Liberci**

Předkladatelem projektu je Římskokatolická farnost – arciděkanství Liberec.

Předpokládané celkové způsobilé výdaje projektu činí 7 511 387,04 Kč, z toho dotace činí 6 384 678,98 Kč.

Fyzická realizace projektu byla zahájena v září 2014, dokončení stavebních prací je předpokládáno počátkem února 2015. Finanční ukončení projektu je předpokládáno v termínu do konce března 2015.



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj



Projekt řeší rekonstrukci kostela Sv. Antonína Velikého v centrální části města. Objekt se před započítím rekonstrukce nacházel téměř v havarijním stavu. Poslední rekonstrukce objektu proběhla ve druhé polovině 19. století. Cílem projektu je tedy rekonstrukce a modernizace (výstavba sociálního zázemí) celého objektu.

#### **Ad 25. Centrum podpory historického motorismu**

Projekt nesplnil kritéria formálních náležitostí a počátkem roku 2015 byl vyřazen z další administrace.

#### **Ad 26. Rekonstrukce a rozšíření využití fotbalového hřiště ve Vratislavicích nad Nisou**

Nové politické vedení MO Liberec – Vratislavice nad Nisou se počátkem roku 2015 rozhodlo odstoupit od realizace projektu. Projekt se tedy nebude podílet na čerpání finanční alokace, naplňování vize a cílů IPRM a monitorovacích indikátorech.

#### **Ad 27. Kulturně pohybové centrum Koloseum**

Předkladatelem projektu je MCU Koloseum o.p.s.

Předpokládané celkové způsobilé výdaje projektu činí 11 822 285,00 Kč, z toho dotace činí 10 048 942,26 Kč.

Fyzická realizace projektu nebyla v roce 2014 zahájena, tudíž i na tento projekt je nutno nahlížet jako na rizikový z hlediska jeho schopnosti podílet se na čerpání finanční alokace IPRM. Příjemce dotace předpokládá dokončení fyzické realizace do 30.6.2015, finanční ukončení je pak předpokládáno ve třetím kvartálu 2015.

Předmětem projektu je vytvoření komplexních prostorových podmínek pro široké spektrum aktivit určených pro trávení volného času. Půjde o aktivity pohybové, kulturní i vzdělávací.

#### **Ad 28. Centrum Vlasty Buriana**

Předkladatelem projektu je Společnost Vlasty Buriana o.p.s.

Předpokládané celkové způsobilé výdaje projektu činí 14 141 270,00 Kč, z toho dotace činí 12 433 536,50 Kč.

Fyzická realizace projektu nebyla v roce 2014 zahájena, tudíž i na tento projekt je nutno nahlížet jako na rizikový z hlediska jeho schopnosti podílet se na čerpání finanční alokace IPRM. Nicméně fyzická realizace projektu byla zahájena v únoru 2015 a předpokládaný termín dokončení stavebních prací včetně finančního ukončení projektu je červen 2015. Předmětem projektu je výstavba multifunkční pětipatrové budovy v blízkosti rodného domu Vlasty Buriana. Realizací projektu tedy vznikne klubové bezbariérové volnočasové centrum, které se svou náplní bude vztahovat k osobě Vlasty Buriana.

## **4. ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍ REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ**



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

V průběhu roku 2014 nebyl doplněn indikativní seznam o žádný projekt směřující do ROP SV 2.1 (výzva pro předkládání dílčích projektů IPRM byla ukončena v závěru roku 2013).

V roce 2014 došlo k finančnímu ukončení těchto projektů:

- 1) Revitalizace přírodního areálu Jedličkova ústavu a jeho zpřístupnění veřejnosti pro volnočasové aktivity
- 2) Revitalizace území Bendlova – Fibichova
- 3) Regenerace a revitalizace kostela Sv. Bonifáce v Liberci a rozšíření možností jeho využití
- 4) ZŠ Sokolovská – rekonstrukce
- 5) Dostavba a rekonstrukce sportovního areálu ve Starých Pavlovicích

Projekt „Centrum podpory geotermálního využití energie“ se s největší pravděpodobností nebude vůbec podílet na naplňování finančního plánu, rozpočtu, monitorovacích indikátorů a dalších parametrů tematického IPRM. Stejně tak projekty „Centrum podpory historického motorismu“ (z důvodů nesplnění formálních náležitostí dotační žádosti) a „Rekonstrukce a rozšíření využití fotbalového hřiště ve Vratislavicích nad Nisou“ (projekt stažen předkladatelem).

U ostatních podpořených projektů probíhá realizace v různých fázích (minimálně realizace výběrových řízení na zhotovitele stavby, převážně probíhají fyzické realizace a v neposlední řadě došlo v roce 2014 k ukončení fyzické realizace u řady projektů, které jsou aktuálně finančně ukončovány).

V září 2014 došlo prostřednictvím Oznámení o změně v IPRM k ponížení nároků na alokaci vyplývající z vývoje dílčích projektů. Aktuální výše nároku na finanční alokaci činí cca 481 mil. Kč. Dodatek ke Smlouvě o alokaci prostředků však do konce roku 2014 nebyl podepsán.

## 5. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI IPRM

-

## 6. PŘEDPOKLADANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM

Předpokládané období realizace:	Od:	1/01/2015	do:	30/06/2015
<b>Popis dalších aktivit IPRM:</b>				
Dokončení fyzické a finanční realizace všech dílčích projektů IPRM, vyjma těch projektů, kterým VRR schválil / schválí možnost dokončit realizaci po termínu 30.6.2015.				

## 7. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM

### Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů:

V průběhu sledovaného období došlo k odstoupení od realizace několika projektů (popř. k odstoupení od dotační smlouvy, či vypovězení dotační smlouvy), což mělo negativní vliv na plnění závazných parametrů IPRM, zejména co se schopnosti vyčerpání přidělené alokace



týče.

Projekt „Centrum podpory geotermálního využití energie“ se nachází ve velmi specifické situaci. Existuje vysoké riziko s významným dopadem na plnění závazných parametrů IPRM (plnění rozpočtu a finančního plánu) spočívající v nepodílení se projektu na implementaci IPRM. Do konce roku 2014 poskytovatel dotace neodstoupil od Smlouvy o poskytnutí dotace, současně však předpokládá, že neuvolní na předmětný projekt žádnou dotaci.

#### Popis opatření na odstranění těchto problémů:

S ohledem na to, že není reálně možné splnit podstatné parametry IPRM, zejména vyčerpat přidělenou alokaci (výzva pro předkládání dílčích projektů IPRM byla ukončena více než před rokem, indikativní seznam neobsahuje dostatek „náhradních“ projektů, přičemž dle podmínek výzvy musí být veškeré dílčí projekty finančně ukončeny do 30.6.2015, nerozhodne-li poskytovatel dotace v individuálních případech jinak), nelze tento stav zhojit jakýmkoliv aktuálním postupem.

### 8. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	NE
Popis nepodstatné změny v monitorovaném období:		
Stav řešení nepodstatné změny:		

### 9. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	ANO
Popis podstatné změny v monitorovaném období:		
9.1.2014 Aktualizace indikativního projektů IPRM – jednalo se pouze o navýšení rozpočtu projektu „Lůžkový hospic v Libereckém kraji“, žadatele Liberecký kraj		
Stav řešení podstatné změny:		
Změna byla schválena bez vydání dodatku ke Smlouvě o alokaci prostředků		
Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán ze strany nositele IPRM (Ano/Ne)		NE
Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM:		
Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany ŘO (Ano/Ne)		NE
Datum podpisu změnového dodatku ŘO:		

<b>Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:</b>	<b>Ano/Ne</b>	<b>ANO</b>
<b>Popis podstatné změny v monitorovaném období:</b>		
13.1.2014, aktualizováno 19.3.2014, aktualizováno 6.6.2014 – Aktualizace rozpočtu a finančního plánu IPRM na základě reálného vývoje realizace dílčích projektů v indikativním seznamu		
<b>Stav řešení podstatné změny:</b>		
Změna byla schválena VRR dne 19.9.2014		
<b>Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán ze strany nositele IPRM (Ano/Ne)</b>		<b>ANO</b>
<b>Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM:</b>		
<b>Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany ŘO (Ano/Ne)</b>		<b>ANO</b>
<b>Datum podpisu změnového dodatku ŘO:</b>		

<b>Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:</b>	<b>Ano/Ne</b>	<b>ANO</b>
<b>Popis podstatné změny v monitorovaném období:</b>		
28.8.2014 – Aktualizace nároku na alokaci vyplývající z vývoje realizace dílčích projektů v indikativním seznamu		
<b>Stav řešení podstatné změny:</b>		
Změna byla schválena VRR dne 19.9.2014		
<b>Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán ze strany nositele IPRM (Ano/Ne)</b>		<b>NE</b>
<b>Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM:</b>		
<b>Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany ŘO (Ano/Ne)</b>		<b>NE</b>
<b>Datum podpisu změnového dodatku ŘO:</b>		

## 10. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ

Indikátor projektu	Měrná Jednotka	Plánované množství dle Smlouvy	Skutečnost za monitorované období	Skutečnost od počátku do konce monitorovaného období	Předpoklad na další monitorovací období	Poznámka
Plocha regenerovaného a	ha	3,65	11,4	12,69	3,09	

revitalizovaného území celkem						
Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem	ha	1,39	2,18	2,18	2,64	
Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst	počet	2	2	2	3	
Plocha nově vybudovaných nebo rekonstruovaných objektů v rámci brownfields	m <sup>2</sup>	1 146	0	0	3 662,13	
Plocha regenerovaným a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy (města)	m <sup>2</sup>	8 350	22 722,37	32 526,52	5 856,39	
Počet zrekonstruovaných památkových objektů	počet	2	0	1	2	
Počet zapojených partnerů	počet	13	2	2	4	
Počet podpořených neziskových organizací v rámci projektů pro rozvoj měst	počet	2	0	0	3	

**Komentář k plnění monitorovacích indikátorů:**

*Do přehledu MI nebyly zahrnuty MI, které měly být realizované v souvislosti s projektem*

„Centrum podpory geotermálního využití energie“

**Zdroje dat pro monitorovací indikátory:**

*Hlášení o pokroku v realizaci projektu předkládané příjemci dotací v rámci IPRM manažerovi IPRM*

## 11. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA

### Rovné příležitosti:

Integrovaný plán rozvoje města Liberec je koncipován tak, aby realizace do něj zařazených dílčích projektů vedla ve svém souhrnu k respektování a podpoře principu rovnosti příležitostí. Touto rovností se rozumí především všestranná rovnost příležitostí bez ohledu na pohlaví, rasu, etnický původ, náboženské vyznání, zdravotní postižení, věk či sexuální orientaci.

Současně se toto téma vztahuje i na zajištění rovnosti dalších znevýhodněných skupin jako jsou kupříkladu migranti, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby s nízkou kvalitací, osoby z obtížně dopravně dostupných oblastí, drogově závislí, propuštění vězni, absolventi škol – tedy souhrnně skupiny se sníženou možností uplatnění a/nebo ohrožené sociálním vyloučením. Cílem je zajištění a zlepšování kvality života, sociální stability, rozvoj lidského a ekonomického potenciálu všech obyvatel bez rozdílu.

### Udržitelný rozvoj:

Integrovaný plán rozvoje města Liberec je již ze své podstaty nástrojem posilování všestranného rozvoje města, veřejné infrastruktury a občanské vybavenosti, nicméně za současného předpokladu, že jeho implementace nenaruší životní prostředí ve městě (v lepším případě dokonce přispěje k jeho zlepšení).

Jako udržitelný rozvoj je vnímána taková úroveň ekonomického rozvoje, která umožňuje soulad hospodářského a společenského pokroku s plnohodnotným zachováním životního prostředí. Důraz je kladen na zachování a obnovu přírodního bohatství, kulturního rázu a ekologické stability krajiny společně se zvýšením environmentálního povědomí občanů. Cílem udržitelného rozvoje je zejména vyvážený rozvoj fyzického prostředí měst jako podmínky kvalitního života a stabilizace obyvatelstva. K uplatnění tohoto principu je třeba sledovat především následující aspekty:

- Životní prostředí a spotřeba energie
- Doprava
- Ekonomický potenciál
- Výchova k udržitelnému rozvoji

## 12. POPIS ZAPOJENÍ PARTNERŮ DO IPRM

Pro úspěšnou a bezproblémovou realizaci IPRM zvolilo město Liberec aktivní přístup k zapojení partnerů. Přístup je založen na spolupráci mezi partnery, kdy jsou do přípravy projektu zapojeny organizace zastupující veřejný sektor, podnikatelské prostředí, neziskovou sféru, vzdělávací instituce a v neposlední řadě i obyvatele města.

Princip partnerství je v užším pojetí vnímán jako spolupráce mezi partnery – územní



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

samosprávou (Liberecký kraj, Statutární město Liberec) a zástupci dalších významných subjektů nacházejících se na území města; v komplexnějším pojetí je partnerství navázáno se širokou veřejností, zahrnující nejen nejrůznější zájmová uskupení, ale i jednotlivce. Spolupráce je takto rozšířena i na subjekty a osoby, které nejsou zahrnuty přímo do implementačních struktur.

Implementační struktura Integrovaného plánu rozvoje města Liberec respektuje princip partnerství – významné subjekty byly do procesu přípravy a řízení IPRM začleněny formou členství v řídicím výboru i pracovní skupině. Díky zapojení v obou jmenovaných stupních měly dotčené organizace možnost vznášet připomínky a návrhy, dávat doporučení a následně se aktivně hlasováním podílet na schvalování od dílčích kroků tvorby dokumentu od jeho prvních kapitol až po závěrečné projednání a přijetí dokumentu jako celku.

## B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY

### 13. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM

<b>Celková suma podaných žádostí o platbu dílčích projektů za monitorované období:</b>		129 527 969,48 Kč
<p>Za monitorované období (1.1.2014 - 31.12.2014) bylo podáno 16 žádostí o platbu dílčích projektů v celkové sumě <b>129 527 969,48 Kč</b>.</p> <p>Plus minus padesát – volnočasová přírodní zóna Koloseum - 13 813 835,89 Kč</p> <p>Dostavba a rekonstrukce sportovního areálu ve Starých Pavlovicích – 14 273 269,22 (2 žop)</p> <p>Rekonstrukce sokolovny ve Vratislavicích nad Nisou – 17 457 667,69 (2 žop)</p> <p>Jezdecký klub Liberec - rekonstrukce jezdeckého klubu - 9.025.992,15 Kč</p> <p>Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina - 12 389 370,49 Kč</p> <p>Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská - 10 834 548,05 Kč</p> <p>ZŠ Sokolovská – rekonstrukce - 11 093 399,39 Kč</p> <p>Revitalizace území Bendlova – Fibichova - 5 925 280,71 Kč</p> <p>Rekonstrukce hřiště a tělocvičny u Střední školy gastronomie a služeb Liberec - 16 934 876,05 Kč</p> <p>Revitalizace přírodního areálu Jedličkova ústavu a jeho zpřístupnění veřejnosti pro volnočasové aktivity - 3 513 777,15 Kč</p> <p>Modernizace expozic Severočeského muzea v Liberci - 7 980 836,88 Kč</p> <p>Obnova kostela svatého Antonína velkého v Liberci - 2 345 143,46 Kč</p> <p>Sokolovna Vesec – rekonstrukce – 3 939 972, 35 (2 žop)</p>		
<b>Celková suma proplacených žádostí o platbu dílčích projektů za monitorované období:</b>		55 633 482,25 Kč



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Za monitorované období (24.2.2011 - 31.12.2011) bylo proplaceno 12 žádostí o platbu dílčích projektů v celkové sumě **55 633 482,25 Kč**.

Dostavba a rekonstrukce sportovního areálu ve Starých Pavlovicích – 17 934 343,23 (3 žop)

Rekonstrukce sokolovny ve Vratislavicích nad Nisou – 10 309 263,84 (2 žop)

Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina - 3 376 462,91 Kč

ZŠ Sokolovská – rekonstrukce - 10 998 501,76 Kč

Revitalizace území Bendlova – Fibichova - 5 763 535,26 Kč

Revitalizace přírodního areálu Jedličkova ústavu a jeho zpřístupnění veřejnosti pro volnočasové aktivity - 3 513 777,15 Kč

Obnova kostela svatého Antonína velkého v Liberci - 2 261 850,26 Kč

Sokolovna Vesec – rekonstrukce – 1 475 747,84 (2 žop)

### C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM

**Jako nositel IPRM v rámci ROP NUTS 2 Severovýchod prohlašuji, že:**

**všechny informace v předložené Roční zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;**

**IPRM je realizován v souladu se Smlouvou, pravidly ROP a souvisejícími právními předpisy ČR a EU;**

**při realizaci IPRM byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek ROP, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;**

**IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;**

<b>Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby:*</b>	Tibor Batthyány
<b>Funkce v organizaci:</b>	primátor
<b>Místo a datum:</b>	Statutární město Liberec, 30. 3. 2015
<b>Podpis a razítko</b>	.....
<b>Poznámky</b>	

***\*) Pokud Roční zprávu o realizaci IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Roční zprávy o realizaci IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí ho doložit pouze v 1. Roční zprávě o realizaci IPRM.***

## D. PŘÍLOHY ZPRÁVY

Příloha č.	Název přílohy:	Přiložen o: (Ano/Ne)
1	Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce k podpisu Roční zprávy o postupu realizace IPRM* (viz poznámka výše)	ne
2	Doklady prokazující plnění monitorovacích indikátorů (protokoly o předání a převzetí prací, protokoly o provedených zkouškách apod.)	ne
3	Aktualizovaný harmonogram IPRM s vyznačením a zdůvodněním změn (pouze pokud došlo ke změně)	ne